

## 萬巒鄉公所推動工程採購案行政透明措施上網資料

|               |   |             |                             |        |
|---------------|---|-------------|-----------------------------|--------|
| 工程名稱          | 102-佳佐村第九公墓內 AC 路面工程  |             | 工程地點                        | 萬巒鄉佳佐村 |
| 預算金額          | 新台幣 107,000 元   | 決標金額        | 新台幣 95,000 元                |        |
| 施工廠商          | 日達土木包工業   | 監造單位        | 協昌工程顧問有限公司                  |        |
| 預定開工日期        | 102.11.07   | 實際開工日期      | 102.11.07                   |        |
| 預定竣工日期        | 102.12.06   | 實際竣工日期      | 102.11.18                   |        |
| 施工期間          | 102.11.07~102.12.06   | 承辦人員<br>及電話 | 黃品勝技佐                       |        |
| 工程內容          | AC 路面 64m   |             |                             |        |
| 工程進度          | 100%  |             |                             |        |
| 全民督工專線<br>及網址 | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位        | 08-7813942<br>08-7812460#14 |        |
| 工程照片          | <a href="#">Upload/UserFiles/102 佳佐第 9 公墓內 AC 路面工程.doc</a>                |             |                             |        |
| 監造報表          | <a href="#">: Upload/UserFiles/102-佳佐村第九公墓內 AC 路面工程監造報表.xls</a>           |             |                             |        |

|        |   |             |                        |        |
|--------|---|-------------|------------------------|--------|
| 工程名稱   | 102-萬和村萬和段 1630 地號前 AC 工程   |             | 工程地點                   | 萬巒鄉萬和村 |
| 預算金額   | 新台幣 563,500 元   | 決標金額        | 新台幣 443,000 元          |        |
| 施工廠商   | 日達土木包工業   | 監造單位        | 協昌工程顧問有限公司             |        |
| 預定開工日期 | 102.10.17   | 實際開工日期      | 102.10.15              |        |
| 預定竣工日期 | 102.11.13   | 實際竣工日期      | 102.12.02              |        |
| 施工期間   | 102.10.15~102.12.04   | 承辦人員<br>及電話 | 黃品勝技佐<br>08-7812460#64 |        |
| 工程內容   | (1) A 段 AC 路面：183m<br>(2) B 段駁坎：42m   |             |                        |        |
| 工程進度   | 100%<br>102.11.14 屏巒收字第 102131336800 號陳核同意自 102.11.11 起停工。<br>102.11.27 屏巒鄉建字第 10231373700 號函通知自發文日 (102.11.27) 起復工，並同展延工期 5 日。 |             |                        |        |

|  |   |      |                             |
|--|---|------|-----------------------------|
| 全民督工專線及網址  | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位 | 08-7813942<br>08-7812460#14 |
| 工程照片 <a href="#">Upload/UserFiles/萬和 1630.doc</a>                        |   |      |                             |
| 監造報表： <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬和村萬和段 1630 地號前 AC 工程監造報表.xls</a> |   |      |                             |

|  |   |         |                             |        |
|--|---|---------|-----------------------------|--------|
| 工程名稱   | 102-萬巒鄉佳佐村富興路 35 號前 AC 工程   |         | 工程地點                        | 萬巒鄉佳佐村 |
| 預算金額   | 新台幣 318,500 元   | 決標金額    | 新台幣 255,000 元               |        |
| 施工廠商   | 日達土木包工業   | 監造單位    | 達立工程顧問有限公司                  |        |
| 預定開工日期   | 102.11.16   | 實際開工日期  | 102.11.08                   |        |
| 預定竣工日期   | 102.12.07   | 實際竣工日期  | 102.11.25                   |        |
| 施工期間   | 102.11.08~102.12.07   | 承辦人員及電話 | 黃品勝技佐<br>08-7812460#64      |        |
| 工程內容   | AC 挖除重舖：120m  |         |                             |        |
| 工程進度   | 100%  |         |                             |        |
| 全民督工專線及網址  | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位    | 08-7813942<br>08-7812460#14 |        |
| 工程照片 <a href="#">佳佐村富興路 35 號 AC 工程</a>                                   |   |         |                             |        |
| 監造報表： <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬巒鄉佳佐村富興路 35 號前 AC 工程監造報表.xls</a> |   |         |                             |        |

|        |                     |        |               |        |
|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| 工程名稱   | 102-萬巒鄉新厝村新平路道路改善工程 |        | 工程地點          | 萬巒鄉新厝村 |
| 預算金額   | 新台幣 207,500 元       | 決標金額   | 新台幣 167,000 元 |        |
| 施工廠商   | 日達土木包工業             | 監造單位   | 協昌工程顧問有限公司    |        |
| 預定開工日期 | 102.10.17           | 實際開工日期 | 102.10.15     |        |
| 預定竣工日期 | 102.11.13           | 實際竣工日期 | 102.10.30     |        |
| 施工期間   | 102.10.15~102.11.13 | 承辦人員   | 黃品勝技佐         |        |

|               |   |      |                             |
|---------------|---|------|-----------------------------|
|               |   | 及電話  | 08-7812460#64               |
| 工程內容          | 原路面挖除 10 cm重鋪 5 cm AC 路面：100m   |      |                             |
| 工程進度          | 100%  |      |                             |
| 全民督工專線<br>及網址 | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位 | 08-7813942<br>08-7812460#14 |
| 工程照片          | <a href="#">新厝村新平路道路改善工程</a>  |      |                             |
| 監造報表：         | <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬巒鄉新厝村新平路道路改善工程監造報表.xls</a>              |      |                             |

|               |  |             |                             |        |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|--------|
| 工程名稱          | 102-萬巒鄉萬和村南進路旁巷道 AC 工程   |             | 工程地點                        | 萬巒鄉萬和村 |
| 預算金額          | 新台幣 645,700 元 決標金額   | 決標金額        | 新台幣 536,000 元               |        |
| 施工廠商          | 建統營造有限公司   | 監造單位        | 協昌工程顧問有限公司                  |        |
| 預定開工日期        | 102.10.14  | 實際開工日期      | 102.10.14                   |        |
| 預定竣工日期        | 102.11.12  | 實際竣工日期      | 102.11.09                   |        |
| 施工期間          | 102.10.14~102.11.12  | 承辦人員<br>及電話 | 黃品勝技佐<br>08-7812460#64      |        |
| 工程內容          | A 段 AC 路面：69.5m<br>B 段 AC 路面：40m<br>C 段 AC 路面：33m<br>D 段 AC 路面：129m<br>E 段 AC 路面：34m<br>E-1 段 AC 路面：184m |             |                             |        |
| 工程進度          | 100%   |             |                             |        |
| 全民督工專線<br>及網址 | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>                                | 政風單位        | 08-7813942<br>08-7812460#14 |        |
| 工程照片          | <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬巒鄉萬和村南進路旁巷道 AC 工程.doc</a>  |             |                             |        |
| 監造報表：         | <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬巒鄉萬和村南進路旁巷道 AC 工程 監工報表.xls</a>   |             |                             |        |

|  |   |             |                             |         |
|--|---|-------------|-----------------------------|---------|
| 工程名稱   | 萬巒鄉老人文康活動中心修繕工程   |             | 工程地點                        | 萬巒鄉萬佳佐村 |
| 預算金額   | 新台幣 180,390 元   | 決標金額        | 新台幣 149,524 元               |         |
| 施工廠商   | 岳亨土木包工業有限公司   | 監造單位        | 陳嘉晉建築師事務所                   |         |
| 預定開工日期   | 102.11.23   | 實際開工日期      | 102.11.23                   |         |
| 預定竣工日期   | 102.12.12   | 實際竣工日期      | 102.12.09                   |         |
| 施工期間   | 102.11.23~102.12.12   | 承辦人員<br>及電話 | 羅聖民技士<br>08-7812460#65      |         |
| 工程內容   | 天花板更換   |             |                             |         |
| 工程進度   | 100%  |             |                             |         |
| 全民督工專線<br>及網址  | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位        | 08-7813942<br>08-7812460#14 |         |
| 工程照片 <a href="#">老人文康活動中心修繕工程</a>                              |   |             |                             |         |
| 監造報表： <a href="#">Upload/UserFiles/萬巒鄉老人文康活動中心修繕工程監造報表.pdf</a> |   |             |                             |         |

|  |   |             |                             |        |
|--|---|-------------|-----------------------------|--------|
| 工程名稱   | 102-萬巒鄉萬金村營區路排水溝工程  |             | 工程地點                        | 萬巒鄉萬金村 |
| 預算金額   | 新台幣 610,700 元   | 決標金額        | 新台幣 495,000 元               |        |
| 施工廠商   | 長弘土木包工業   | 監造單位        | 協昌工程顧問有限公司                  |        |
| 預定開工日期   | 102.11.16   | 實際開工日期      | 102.11.15                   |        |
| 預定竣工日期   | 103.01.14   | 實際竣工日期      | 102.12.17                   |        |
| 施工期間   | 102.11.15~103.01.14   | 承辦人員<br>及電話 | 羅聖民技士<br>08-7812460#65      |        |
| 工程內容   | 1) 排水溝 31.5m      (2) $\phi$ 50 cm RCPB 型混凝土管埋設 111m<br>(3) 新設集水井 3 處      (4) 道路修補 28m<br>(5) 新設鑄鐵蓋板 5 處 |             |                             |        |
| 工程進度   | 100%  |             |                             |        |
| 全民督工專線<br>及網址  | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>                                 | 政風單位        | 08-7813942<br>08-7812460#14 |        |
| 工程照片 <a href="#">Upload/UserFiles/102-萬巒鄉萬金村營區路排水溝工程.doc</a> |   |             |                             |        |

監造報表 [Upload/UserFiles/102-萬巒鄉萬金教堂旁路面改善工程 監工報表.xls](#)

|  |   |             |                             |     |
|--|---|-------------|-----------------------------|-----|
| 工程名稱   | 萬巒低碳旅遊綠色生態廊道建置工程  |             | 工程地點                        | 萬巒鄉 |
| 預算金額   | 新台幣 8,206,500 元   | 決標金額        | 新台幣 6,235,000 元             |     |
| 施工廠商   | 一耀營造有限公司  | 監造單位        | 協昌工程顧問有限公司                  |     |
| 預定開工日期   | 102.08.02   | 實際開工日期      | 102.08.02                   |     |
| 預定竣工日期   | 102.11.06   | 實際竣工日期      | 102.11.10                   |     |
| 施工期間   | 102.08.02~102.11.06   | 承辦人員<br>及電話 | 黃品勝技佐 08-7812460#64         |     |
| 工程內容   | 1) A段漫活步道：767m      (2) B段漫活步道：1075m<br>(3) 植栽工程：1式      (4) 漫活步道車阻：8處<br>(5) 漫活步道導覽牌：3座      (6) 漫活步道指示標誌牌：10處<br>(7) 休憩座椅：8座      (8) 預鑄路緣石：3684m |             |                             |     |
| 全民督工專線<br>及網址  | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>   | 政風單位        | 08-7813942<br>08-7812460#14 |     |
| 工程進度 100%  |   |             |                             |     |
| 工程照片 <a href="#">Upload/UserFiles/萬巒鄉低碳旅遊綠色生態廊道建置工程-1(4).doc</a>   |   |             |                             |     |
| 監造報表 <a href="#">Upload/UserFiles/萬巒鄉低碳旅遊綠色生態廊道建置工程監造報表(1).xls</a> |   |             |                             |     |

|            |   |             |                        |               |
|------------|---|-------------|------------------------|---------------|
| 工程名稱       | 萬巒新厝社區新樂路面改善及萬金社區萬興路面改善<br>2期工程   |             | 工程地<br>點               | 萬巒鄉萬金、新厝<br>村 |
| 預算金額       | 新台幣 1,733,000 元   | 決標金額        | 新台幣 1,250,000 元        |               |
| 施工廠商       | 慶昇營造有限公司  | 監造單位        | 達立工程顧問有限公司             |               |
| 預定開工<br>日期 | 102.11.16   | 實際開工日期      | 102.11.16              |               |
| 預定竣工<br>日期 | 102.12.25   | 實際竣工日期      | 102.12.25              |               |
| 施工期間       | 102.11.16~102.12.25   | 承辦人員<br>及電話 | 羅聖民技士<br>08-7812460#65 |               |
| 工程內容       | 1) A-1 路面刨除重舖：137m (2) A-2 路面刨除重舖：29m<br>(3) A-3 路面刨除重舖：475m (4) B 段路面刨除重舖：115m |             |                        |               |

|                   |   |      |                             |
|-------------------|---|------|-----------------------------|
| 工程進度              | 100%  |      |                             |
| 全民督工<br>專線<br>及網址 | 0800-009-609<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> | 政風單位 | 08-7813942<br>08-7812460#14 |
| 工程照片              | <a href="#">萬巒鄉新厝社區萬興路面改善工程 2 期工程</a>                                     |      |                             |
| 監造報表              | <a href="#">萬巒鄉新厝社區新樂路面及萬金社區萬興路面改善工程</a>                                  |      |                             |