

### 核三廠 juiker 一般通報彙整表

通報日期	通報內容
108 年 04 月 10 日	台電核三廠預定於 108 年 4 月 11 日(四)上午 11 時 30 分，執行防空、火警、海嘯、保安特種警報測試。測試期間，若有聽到警報聲響，請勿驚慌，此為核三廠每三個月定期測試項目，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 04 月 16 日	本 (4/16) 日約 14:20 本廠員工何君身體不適，立即由本廠救護車送至恆春旅遊醫院診治。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 04 月 23 日	<p>核三廠 1 號機今發現備用的緊急柴油發電機起動加載時序自動偵測線路異常，保守起見安排今晚停機檢修，不影響全台供電</p> <p>核三廠 1 號機今 (23) 日，其中一台備用緊急柴油發電機的「固態邏輯界面控制系統」自動偵測線路異常，基於保守起見，於今晚 17:30 安排機組降載停機檢修，預計明天完成查修後，重新加入併聯供電。</p> <p>核三廠每部機組皆有二台備用的緊急柴油發電機，每台緊急柴油發電機都有獨立的加載時序控制系統，當緊急柴油發電機接受起動信號後，相關安全系統將依序起動。機組在運轉期間，該「固態邏輯界面控制系統」自動偵測線路會持續監視加載時序線路是否正常。本次自動偵測線路異常，核三廠為確保緊急柴油發電機加載時序能正常運作，將以保守安全的做法執行停機檢修，完成後即可重新再起動機組併聯供電。檢修過程反應爐在安全停機狀態，且不影響全台供電，請民眾放心。以上為一般通報，僅供參考。</p>
108 年 04 月 30 日	台電核三廠預定於 108/05/02 (四) 09:30~11:30 執行一號機汽機帶動輔助飼水泵定期測試，過程中會有清潔蒸汽排放及產生聲響，此為正常現象，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 02 日	台電核三廠定於 5/2 及 5/3 晚上 17:00~21:00 執行安全閥離線測試，測試期間會有聲響及白色清潔蒸汽排放，此為正常現象，請鄉親安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 06 日	台電核三廠預定於 5/6、5/8 及 5/9 下午 17 時至 21 時進行安全閥離線測試工作，過程中會有白色清潔蒸汽排放及聲響，此為正常狀況，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 13 日	台電核三廠預定於 5/13 及 5/16 下午 17 時至 21 時進行安全閥離線測試工作，過程中會有白色清潔蒸汽排放及聲響，此為正常狀況，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 16 日	台電核三廠預定於今 5/16 及 5/17 下午 17 時至 21 時進行安全閥離線測試工作，過程中會有白色清潔蒸汽排放及聲響，此為正常狀況，請民眾安心。核三廠公關課敬啟

通報日期	通報內容
108 年 05 月 19 日	今日 (5/19) 19:12 有一名男子騎機車撞上核三廠大門關閉中的電動鐵門，致鐵門些微變形，值勤保警立即逮捕該名男子。鐵門遭撞雖有變形，但仍可關閉，不致影響門禁管制功能。經查該男子患有思覺失調症，現由家屬陪同及保警派員戒護就醫中。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 22 日	台電放射試驗室訂於本(108)年 05 月 22~23 日上午 9 時 00 分至下午 3 時 30 分，執行核三廠核子事故民眾預警系統 108 年第 2 季語音及音量廣播測試，測試時可能驚擾到鄉親，不便之處，尚祈鄉親諒察。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 05 月 23 日	核三廠二號機於 5 月 23 日 10 點 55 分，輻射偵測器產生警報，經工作人員查證，偵測器本身數值未有升高現象，純屬電焊接地干擾造成誤警報，並無輻射外釋狀況，請民眾放心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 07 月 04 日	核三廠預定於 7 月 4 日 9 點 30 分至 11 點 30 分執行二號機汽機帶動輔助飼水泵定期測試，執行過程中會有清潔蒸氣排放及產生聲響，此為何安場定期測試項目，請名眾安心，以上為一般通報，僅供參考。
108 年 07 月 11 日	核三廠預定於 7 月 11 日上午 11 時 30 分執行防空、火警、海嘯、保安特種警報測試。測試期間，若有聽到警報聲響，請勿驚慌，此為核三廠給三個月定期測試項目，請名眾安心，以上為一般通報，僅供參考。
108 年 08 月 01 日	核三廠預定於 8 月 01 日 9 點 30 分至 11 點 30 分執行一號機汽機帶動輔助飼水泵測試，過程中會有清潔蒸氣排放及產生聲響，此為何安場定期測試項目，請名眾安心，以上為一般通報，僅供參考。
108 年 08 月 12 日	核三廠二號機進水口因湧入大量海生物，致迴轉攔污柵差壓太大無法轉動，於 8/12 晚上 10 點降載到 80% 功率，進行攔污柵清理，並執行汽機控制閥測試，預定 8/13 凌晨 2 點可升回滿載。
108 年 09 月 04 日	台電放射試驗室為配合核安 25 號演習暨 108 年第 3 季語音及音量廣播測試，訂於 9/5、9/6、9/9、9/10、9/18、9/19 執行核三廠核子事故民眾預警系統廣播及音量測試，測試時可能驚擾到鄉親，不便之處，尚祈鄉親諒察，核三廠公關課敬啟。
108 年 09 月 30 日	台電核三廠預定於 108 年 10 月 1 日 09 時 30 分至 15 時 30 分執行壓縮空氣管路吹管作業，作業時會有壓縮空氣流動的尖銳聲與少許水霧，屬正常現象。此為核三廠大修前定期測試項目，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考
108 年 10 月 03 日	台電核三廠預定於 108 年 10 月 04 日(五)上午 09 時 30 分至 11 時 30 分執行二號機汽機帶動輔助飼水泵測試，執行過程中會有蒸汽排放，產生聲響，此為正常狀況，此為核三廠定期測試項目請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。

通報日期	通報內容
108 年 10 月 7 日	台電核三廠預定於 108 年 10 月 08 日(二)下午 13 時 00 分，執行防空、火警、海嘯、保安特種警報測試，測試期間，若有聽到警報聲響，請勿驚慌，此為核三廠每三個月定期測試項目請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 10 月 8 日	台電核三廠預定於 108 年 10 月 09 日(三)中午 12 時 30 分，執行防空、火警、海嘯、保安特種警報測試，測試期間，若有聽到警報聲響，請勿驚慌，此為核三廠每三個月定期測試項目請民眾安心。核三廠公關課敬啟
108 年 10 月 9 日	核三廠一號機預定 10 月 15 日大修，並自今晚開始逐步降載。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 10 月 14 日	台電核三廠一號機預定於 108 年 10 月 15 日凌晨起至 108 年 11 月 28 日止，進行為期 45 天的大修。機組於停機及起機期間將會使用蒸汽來測試安全閥動作情形，屆時會有無輻射之白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 11 月 14 日	台電核三廠預定於 108/11/14 20:00 之後執行一號機起機作業，過程中會有清潔蒸汽排放及產生聲響，此為正常現象，請民眾安心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 11 月 19 日	108 年 11 月 20~21 日上午 9 時 0 分至下午 3 時 30 分，執行核三廠核子事故民眾預警系統語音及音量廣播測試，測試時可能驚擾到鄉親，不便之處，尚祈鄉親諒察，核三廠公關課敬啟。
108 年 11 月 25 日	台電核三廠一號機大修工作自 108 年 10 月 15 日開始，依大修工作計劃執行各項維護，於 11 月 25 日 18:09 順利完成併聯發電。感謝恆春鄉親的協助，提供最精良的技術，大家同心協力順利完成這次大修工作。我們會竭盡心力來做好運轉及維護，以確保發電設備運轉安全，讓民眾安居樂業。核三廠公關課敬啟。
108 年 11 月 26 日	核三廠於 108 年 11 月 26 日發現一號機發電機冷卻氣體有洩漏跡象，此情況並不影響機組運轉安全，但為確保機組長期穩定運轉，並考量不影響供電情況下，已於 108 年 11 月 26 日 10:00 開始降載停機進行查修作業，待檢修完成會立即併聯恢復供電。電廠在停機期間將會排放無輻射的白色水蒸汽，請民眾放心。以上為一般通報，僅供參考。
108 年 11 月 27 日	<p>11 月 27 日核三廠一號機停機期間白煙與聲響說明</p> <p>(一).11 月 26 日核三廠一號機發電機冷卻氣體壓力下降，為確保發電機組運轉安全，於 11:46 解聯停機進行檢修。</p> <p>(二).核三廠於 12 時左右以簡訊及 Juiker 通報屏東縣政府、地方首長、地方記者，說明電廠在停機期間將排放清潔白色水蒸汽，請民眾放心。</p> <p>(三).11 月 27 日上午，為檢修一號機發電機，需停用冷凝器真空及關閉主汽機汽封蒸汽，相關動作產生聲響及白煙，媒體報導「核三廠突傳巨響冒煙」，核三廠再以地方新聞稿、簡訊及 Juiker 通報屏東縣政府、地方首長，地方記者，說明係依停機程序停用冷凝器真空，排放乾淨的白色水氣至廠房外，民眾請勿驚慌。</p> <p>(四).本次停機期間於 11 月 27 日停用冷凝器真空後隨即有白煙及聲響，屬停機檢修工作現象。因已於 11 月 26 日對外通告，因此未再進一步對外說明。惟基於 11 月 27 日媒體錯誤報導，本廠至為重視，日後會加強對外說明，避免引起媒體及大眾疑慮。</p>

通報日期	通報內容
108 年 11 月 29 日	台電核三廠一號機 11 月 26 日上午 11 時解聯停機進行發電機冷卻系統檢修，今(29)日已檢修完成，於下午 16：15 順利併聯恢復供電。核三廠公關課敬啟
108 年 12 月 24 日	核三廠預定 108 年 12 月 25 日~31 日晚上 17:00~21:00，進行定期性的汽機帶動輔助飼水泵安全閥測試，過程中會有清潔蒸汽排放及產生聲響，此為正常狀況，請民眾安心。核三廠公關課敬啟